



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
Број: 404-329/2019-II
Датум: 21.01.2020. године
Апатин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 25. Уговора о извођењу радова на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину бр. 404-329/2019-II од 23.07.2019. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив наручиоца: Општина Апатин

Адреса наручиоца: Српских владара бр. 29

Интернет страница наручиоца: <http://www.soapatin.org/>

Врста наручиоца: локална самоуправа

Врста предмета: Радови на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину

Место извршења радова: Апатин

Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 45241500 Радови на изградњи пристанишних места

Првобитна вредност уговора: 42.015.540,00 динара без ПДВ – а, тј. 50.418.648,00 са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: Не мења се уговорена вредност уговора овом одлуком, него се продужава уговорени рок за 45 дана, па је рок за завршетак радова 07.02.2020.године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општина Апатин је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључила о извођењу радова на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину бр. 404-329/2019-II од 23.07.2019. године са Извођачем кога чини група понуђача: 1. „МИП ГРАДИНГ“ДОО из Обреновца, ул. Саве Ковачевића 3, ПИБ: 105903211, Матични број: 20483318, кога заступа Миодраг Стојковић и 2. „СИДРО“ Д.О.О. Остружница, улица Савска бр. 16, ПИБ 100115555, МБ 06420575, које заступа директор Никола Мраовић.

Вредност уговора износи 42.015.540,00 динара без ПДВ – а, тј. 50.418.648,00 са ПДВ-ом.

Извођач је сходно члану 4. Уговора у обавези да уговорене радове заврши у року од 120 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач радова обратио се Надзорном органу са којим је дао писмено образложење разлога који оправдавају продужење уговореног рока за 45 дана, а то су: чекање на долазак представника Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу на лице места како би се извршио периодични преглед изградње понтона; захтева Надзорног органа за додатно снимање варова; провера и усаглашавање атеста за челик; обавезног годишњег ремонта пловне дизалице која је неопходна током изградње и накнадне провере способности понтона за поринуће.

Сагласност за измену уговора о јавној набавци дао је Председник општине Апатин бр. 404-329/2019-II дана 17.01.2020. године.

Следом наведеног, Наручилац је прихватио мишљење надзорног органа да се уговорени рок продужи за 45 дана, тако да је крајњи рок за извођење радова 07.02.2020. године.

Одлуку о измени уговора у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији."

Председник општине Апатин



Милан Шкрбић