ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Апатин
Адреса наручиоца:	Апатин, Српских владара 29
Интернет страница наручиоца:	http://www.soapatin.org/
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Првобитна вредност уговора:	4.980.000,00
Измењена вредност уговора:	-

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Првобитни рок за пружање услуга је 60 (шездесет) календарских дана. Измењени рок за пружање услуга је 120 (стодвадесет) календарских дана, тј. уговорени рок се продужава за 60 (шездесет) календарских дана.
Разлог за измену уговора – продужење рока за пружање услуга је што Даваоц услуге, АГ УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО, др Ђорђа Јоановића 4, Нови Сад, није био у могућности да пружи услугу која је предмет Уговора према уговореној динамици, због недовољне количине улазних података за израду техничке документације, која је требала бити обезбеђена од стране Наручиоца, због чега се морало приступити претходној анализи и поновном прикупљању података што је неизбежно довело потребе за продужењем рока израде документације.
Измена уговора је извршена у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 112/12, 14/125 и 68/15), тако што је прихваћен захтев Даваоца услуге, па се првобитно уговорени рок за пружање услуге - израду техничке документације продужава до 13.08.2019. године.

Остале информације: